



Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA

Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR

Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG BOLETIM DOS MANANCIAIS

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Quarta-feira, 29 de Junho de 2016 Gerado às 08:39 hs de 29/06/2016

	Nível	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Re	Retirada		
Sistema	às 7h	às 7h	at	tual (%)		var.dia	máximo	afluente	descarregada	MLT	aflu./MLT	aflu.máx.hist.	dia anterior	média mês	Total
	(m)	(x10 ⁶ m ³)	Índ. 1	Índ. 2	Índ. 3	(%)	(x10 ⁶ m ³)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
Cantareira	A	755,05	76,9	59,5	47,6	0,1	982,07	24,97	0,42	34,70	72,0	182,50	19,98	22,24	20,40
Jaguari/Jacareí	834,27	569,25	70,4	57,4	47,7		808,04	15,59	0,20				Túneis	(m³/s)	
Cachoeira	817,54	35,22	50,6		50,6		69,65	3,92	0,20				T-7	0,00	
Atibainha	784,16	146,97	152,7	73,4	44,7		96,25	6,06	0,00				T-6	5,36	
Paiva Castro	744,58	3,12	41,0		41,0		7,61	22,96	0,02				T-5	18,20	
Guarapiranga	736,17 ▼	159,25			93,0	(0,2)	171,19	10,73	0,00	10,91	98,3	40,30	13,79	13,09	13,79
Taquacetuba	746,88							0,00							
Capivari	741,98							0,00							
Rio Grande	746,23 ▼	94,59			84,3	(0,2)	112,18	3,04	0,00	3,35	90,7	12,39	5,03	5,08	5,03
Rio Claro	875,03 ▼	13,73			100,4	(0,2)	13,67	2,62	0,03	3,37	77,6	1,59	4,12	4,07	4,15
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	-	273,06			47,6	0,0	573,81	10,55	2,52	14,80	71,3	47,97	11,16	10,98	12,67
Ponte Nova	758,67	88,92			27,0		329,37	0,32	0,32				Transferêr	ncias (m³/s)	
Paraitinga	768,82	37,19			101,3		36,73	1,33	1,93				EEABB	1,97	
Biritiba	755,28	30,28			62,5		48,42	0,12	0,12				DB-J	1,97	
Jundiaí	754,06	67,38			90,9		74,09	2,85	0,05				J-T	2,80	
Taiaçupeba	744,79	49,28			57,8		85,20	9,74	0,10				RGG	0,30	
Alto Cotia	-	16,53			100,2	0,0	16,50	1,65	0,38	1,22	135,4	4,29	1,27	1,26	1,65
Pedro Beicht	918,51	16,53			100,2				1,02						
Graça	868,52								0,38						
Baixo Cotia									1,57				0,98	0,97	2,55
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	A	1.312,21	70,2			0,0	1.869,42	53,55	4,92	68,35	78,3	289,04	56,41	57,77	60,24

Pluviometria (mm)									
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.				
Cantareira	0,1	178,7	0,0	58,1	232,8				
Guarapiranga	0,0	87,4	0,2	53,5	221,1				
Rio Grande	0,0	123,8	3,1	60,0	232,7				
Rio Claro	0,2	162,6	14,2	97,5	223,7				
Alto Tietê	0,0	139,3	4,0	55,2	218,9				
Cotia	0,2	161,8	3,4	56,9	253,9				

(%)												
70												
60 -			H									
50 - 40 -						Ш						
30 -	Ш		m		Ш	ln.		I.	I	۱.	ш	
20 -			ш		ш	ш	ш			Ш	ш	Ш
0		504		400				100	OFT	TUO	NOV	257
	JAN	FEV	MAR	MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 8Vol Op 2013 8Vol Op 2014 8Vol Op 2015 8Vol Op 2016						NOV	DEZ	

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA										
do dia anterior	nterior 98,0 %									
média do mês	99,6 %									
Produção do Dia Anterior										
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi- mento	Diferença Adu-Prod						
	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m³/s)						
TOTAL	56,41	56,06	99,4	0,35						

(m³/s)

Produção Média Mensal

75

70

65

60

55

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

82013 82014 82015 82016

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.